DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4771 del 23/11/2026

OGGETTO: APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO: AUTORIZZAZIONE ULTERIORE INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO DEL SUBAPPALTO ALLA DITTA STM SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. GIA' AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 20.12.2023 E CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 4726 DEL 17.12.2025 – IMPORTO € 95.000,00 – DURATA 100 GIORNI – FINANZIAMENTO PREVISTO NEL QUADRO ECONOMICO GENERALE RIDETERMINATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 4038 DEL 14.10.2026
CIG: 77211839C5 – CUP: C48I18000060008

IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

su proposta del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 2364 del 03.12.2018 (allegata in atti 876/2018 al n. 24) è stata indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e riapprovato il quadro economico generale, per lo stesso importo), per l'affidamento dei lavori in argomento prevedendo un importo a base di gara di € 165.284.574,77 (oltre I.V.A.) di cui € 3.308.144,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con decreto dirigenziale n. 599 del 28.06.2019, a seguito del ribasso del 6,00231% (al lordo degli oneri della sicurezza, così come previsto dalla piattaforma Sintel), che al netto degli oneri della sicurezza corrisponde al 6,12489%, è stato disposto di aggiudicare l'appalto per i lavori di "Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" al Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (capogruppo) in A.T.I. con PALASER s.r.l., Consorzio Innova Società Cooperativa e AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile ed è stato approvato il quadro economico generale dell'intervento rideterminato a seguito del ribasso conseguito;
- in data 20.09.2019 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza;
- il 09.10.2019 è stato stipulato con la suddetta A.T.I. il contratto d'appalto;
- in data 16.12.2019 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori, lavori tuttora in corso;
- con determinazione dirigenziale n. 1046 del 20.12.2023 è stato autorizzato il subappalto per la realizzazione dell'impianto gas medicali appartenente alla categoria OS3 alla ditta STM SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L., con sede in Via Dell'Informatica, 7 – 20083 Vigano di Gaggiano (MI) – codice fiscale e partita I.V.A. 12100460158, per un importo di € 1.298.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 38.940,00;
- con decreto del Direttore Generale n. 4726 del 17.12.2025 è stata autorizzata l'integrazione dell'importo del subappalto già autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1046 del 20.12.2023 per un importo di € 1.298.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 38.940,00 con l'ulteriore importo di € 300.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 9.000,00 portando, pertanto, l'importo complessivo del subappalto a € 1.598.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 47.940,00;

PRESO ATTO che:
- con pec del 05.11.2026 (prot. 41995-E del 06.11.2026) è pervenuta dal Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni, per conto di AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile la cui consorziata esecutrice è I.T.I. Impresa Generale s.p.a., richiesta di autorizzazione a integrare l'importo del subappalto già autorizzato con i succitati determinazione dirigenziale n. 1046 del 20.12.2023 e decreto del Direttore Generale n. 4726 del 17.12.2025 con l'ulteriore importo di € 95.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.850,00 portando, pertanto, l'importo complessivo del subappalto a € 1.693.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 50.790,00;
- il suddetto ulteriore importo trova copertura nel quadro economico generale rideterminato con decreto del Direttore Generale n. 4038 del 14.10.2026;

DATO ATTO che:
- la ditta STM SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. ha dichiarato che restano valide tutte le dichiarazioni già rese in occasione delle precedenti autorizzazioni al subappalto avvenute con determinazione dirigenziale n. 1046 del 20.12.2023 e con decreto del Direttore Generale n. 4726 del 17.12.2025;
- sono stati acquisiti, comunque, d'ufficio l'attestazione SOA, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; inoltre, è stata verificata, presso il casellario informatico ANAC, l'assenza di annotazioni riservate ostative;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche superiori a € 150.000,00 le Amministrazioni Pubbliche devono acquisire informazioni dal Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate;
- in data 11.12.2025, in occasione della precedente autorizzazione al subappalto, era stata richiesta per la ditta STM SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L., tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l'informazione antimafia che risulta in istruttoria;
- l'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 consente, in casi di urgenza, di procedere nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia sottoponendo l'autorizzazione al subappalto alla condizione risolutiva;
- nella fattispecie le ragioni di urgenza riguardano la necessità che il subappaltatore possa entrare in cantiere per iniziare le lavorazioni che consentono di evitare che si accumulino ritardi nella realizzazione del Nuovo Ospedale;

PRESO ATTO, come da documentazione allegata in atti 1282/2019 e dai punti espressi precedentemente, che sussistono tutte le condizioni di legge per provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia;

TENUTO CONTO che l'ing. Santo De Stefano, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale della Fondazione IRCCS, con la proposta del presente provvedimento ne dichiara la regolarità tecnica e la legittimità e, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria;

DATO ATTO che il parere di competenza del Direttore Sanitario viene assorbito dalla superiore funzione esercitata dallo stesso;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di autorizzare l'integrazione dell'importo del subappalto già autorizzato con determinazione dirigenziale n. 1046 del 20.12.2023 e con decreto del Direttore Generale n. 4726 del 17.12.2025 con l'ulteriore importo di € 95.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.850,00 portando, pertanto, l'importo complessivo del subappalto a € 1.693.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 50.790,00 alla ditta STM SISTEMI TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L., con sede in Via Dell'Informatica, 7 – 20083 Vigano di Gaggiano (MI) – codice fiscale e partita I.V.A. 12100460158;

2. di dare atto che l'ulteriore importo di € 95.000,00 trova copertura nel quadro economico generale rideterminato con decreto del Direttore Generale n. 4038 del 14.10.2026;

3. di dare atto, altresì, che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non derivano oneri a carico del BPE;

4. di sottoporre, comunque, il presente provvedimento alla condizione risolutiva che si verificherà qualora si accerti la sussistenza di cause ostative ai sensi della legislazione antimafia;

5. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);

7. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)
(Dr. Nicola Vincenzo Orfeo)